


COMMUNE DE CHARMES LA COTE



PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU PROGRES, DE LA RUE DU HAN ET DE LA RUE DES MULSONS

TRANCHE 1 - ENTREE VILLAGE - RUE DU PROGRES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03/09/20

NOM DU REDACTEUR : PASCAL MEUNIER

DATE DE DIFFUSION : 05/09/20

Réf doc : N° 1700796 - CR- N°08

NB : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte rendu avant un délai de 8 jours calendaires constitue une acceptation de celui-ci.

Documents annexés : Sans objet

ENTITES et ADRESSES	NOMS	Tél.	E-Mail	PRESENTS	EXCUSES	CONVOQUES	DIFFUSION
MAITRE DE L'OUVRAGE COMMUNE DE CHARMES LA COTE 14 rue de Bellevue 54113 CHARMES-LA-COTE	M. STAROSSE M. CHATILLON	03.83.62.58.15	mairie.charmes-la-cote@wanadoo.fr	X			E
MAITRE DE L'OUVRAGE ENEDIS 2 Boulevard Dr Cattenoz, 54600 VILLERS LES NANCY	M. VANTILLARD	03.83.67.85.63 06.68.92.89.98	fabien.vantillard@enedis.fr				E
COORDONNATEUR SPS DEKRA Parc de l'Observatoire 10 rue de Saulnois 54520 LAXOU	M. GOLFOUSE	06.15.63.21.80	Didier.golfouse@dekra.com				E
MAITRISE D'ŒUVRE SEBA Aménagement & Infrastructures 110 rue des quatre éléments 54340 POMPEY TWP 1 rue Anatole France 54510 TOMBLAINE	M. MEUNIER MME HEGO	03.87.30.37.85 06.03.03.59.23 03.83.49.98.61 06.80.85.20.01	pmeunier@seba-ai.fr mho@twpaysage.com	X			E E
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES TOULOISES Rue du Mémorial du Génie CS 40325 ECROUVES 54201 TOUL CEDEX	M. CRUNCHANT	03.83.65.90.59 06.82.07.72.93	a.crunchant@terrestouloises.com				E
ORANGE	M. BERRET	06.71.27.11.35	stephane.berret@orange.com				E
CIRCET Agence de Maizières les Metz	MME TISSOT	03.87.15.88.00 06.35.03.09.18	Laetitia.tissot@circet.fr				E
CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 DITAM TERRES DE LORRAINE Esplanade du génie Rue du 15 ^{ème} génie 54200 ECROUVES	M. CHRISTOPHE M. WEBER	06.23.29.58.20 06.27.51.72.62	pchristophe@departement54.fr				E
SMETS 31 Rue Leopold Cabret 54113 Mont-Le-Vignoble	M. CALLAIS M. PIERETTI	06.80.57.26.28 06.73.91.11.24	Callaisjp2@orange.fr Hugues.pieretti@smets-eau.fr				

ENTREPRISES							
LOT N°1 : V.R.D./ESPACESVERTS/MOBILIER EUROVIA ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. NEYRET M. PETITJEAN M. CARUSO	06.18.11.12.03 06.11.86.45.41 06.12.29.12.57	fneyret@eurovia.com apetitjean@eurovia.com mcarusos@eurovia.com	X		X	E E E
LOT N°2 : ELECTRICITE/TELECOMMUNICATION /ECLAIRAGE PUBLIC CITEOS (Mandataire) 21 rue Marcelle Brot BP 70334 54006 NANCY CEDEX EUROVIA (co-traitant) ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. FIACRE M. NICOLAS	03.83.43.02.94 06.13.50.27.48 06.09.55.73.99	emmanuel.fiacre@citeos.com gregoire.nicolas@citeos.com	X		X	E E

Diffusion C : Courrier ; F : Fax ; E : E-mail

Prochaine réunion :

SUR CONVOCATION DU MAITRE D'OEUVRE

	Action	Délai
<u>POINTS DIVERS ABORDES</u> <u>Planning (marché Commune et ENEDIS) :</u> <u>LOT 1 (VRD)</u> → OS n°1 – démarrage de la période de préparation : 29/06/20 (délai : 4 semaines) → OS n°2 – démarrage des travaux : 10/08/20 (délai : 8 semaines) → Fin du délai contractuel : 02/10/20 <u>LOT 2 (RESEAUX SECS)</u> → OS n°1 – démarrage de la période de préparation : 29/06/20 (délai : 4 semaines) → OS n°2 – démarrage des travaux : 27/07/20 (délai : 10 semaines) → Fin du délai contractuel : 02/10/20 M. STAROSSE demande de maintenir l'objectif fixé pour une fin de travaux pour fin septembre répondant à la demande du CD54 lui permettant la mise en œuvre des enrobés de voirie début octobre. <u>Crise sanitaire (COVID19) :</u> - Suite à l'épidémie de COVID19 et à la continuité des activités, les entreprises devront adapter leurs interventions en suivant à minima les préconisations de sécurisation sanitaire du guide de l'OOPBTP. - DEKRA a mis à jour son PGC en conséquence. Le document sera à transmettre aux entreprises pour qu'elles adaptent leur PPSPS. - Les travaux ne pourront démarrer qu'après validation par le CSPS du PPSPS. PPSPS remis à DEKRA le 16/07/20 : pas de retour du CSPS au 29/07/20 <u>Installation de chantier :</u> - La base vie pourra être implantée dans l'enceinte du terrain de foot rue Bellevue sur la surface en stabilisé. Le terrain en enrobé devra rester libre. L'entreprise transmettra au CSPS son Plan d'Installation de Chantier <u>Répartition des travaux (remblais de fouilles et structure de voirie) :</u> Compte tenu des nombreux intervenants sur le site et dans le but d'obtenir une structure de chaussée homogène et pérenne, M. CHRISTOPHE (CD54) a précisé que : - chacun des intervenants (Commune, CC2T et SMETS) effectue sa pose de réseaux avec un remblaiement en GNT jusqu'au niveau fini. - le Département effectuera ensuite le décaissement général de la chaussée nécessaire à la mise en œuvre d'une couche de base en grave bitume (épaisseur : 8 cm), la mise en œuvre de la grave bitume, la mise à niveau des tampons et bouches à clé et la mise en œuvre de la couche de roulement en enrobés. - concernant la grave bitume, le cout sera réparti entre le Département et les différents Maîtres d'ouvrage au prorata du linéaire de réseaux posés par chacun. Une convention sera établie par le CD54 avec chaque partie.	EUROVIA CITEOS CIRCET ENEDIS EUROVIA CITEOS DEKRA EUROVIA CITEOS EUROVIA	POUR PRISE EN COMPTE POUR ACTION 29/07/20 POUR INFO RAPPEL

Liste des prestations à effectuer pendant la période de préparation (durée : 4 semaines à partir du 29/06/20) : Entreprises EUROVIA/CITEOS			EUROVIA CITEOS	29/06/20 RAPPEL
	EUROVIA	CITEOS		
Demandes d'arrêtés auprès de la Mairie	Fait le 29/07/20	A FAIRE		
Constats d'huissiers (domaines public et privé)	Fait le 04/08/20	A FAIRE		
DICT : retour des DICT à transmettre à SEBA	Fait le 04/08/20	A FAIRE		
PPSPS	Fait le 16/07/20	A FAIRE		
Marquage piquetage (+ rapport)	A FAIRE	A FAIRE		
Plans d'exécution	Fait le 21/07/20	Sans objet		
Fiches de demandes d'agrément	A FAIRE	A FAIRE		
Déclarations de sous-traitance éventuelles	A préciser (1)	Sans objet		
Fabrication du panneau de chantier	Fait au 27/08/20	Sans objet		
L'ensemble des documents sont à remettre à SEBA (1) Sous-traitants à déclarer rapidement (espaces verts, signalisation,) <u>CSPS</u> - Inspections communes : fait le 29/06/20 Validation des PPSPS			EUROVIA	RAPPEL URGENT
<u>Divers :</u> <u>Fiches de branchements :</u> 3 propriétaires ont émis des remarques par rapport aux études réalisées. → Ces fiches seront transmises à ENEDIS : fait le 11/06/20 → (08/07/20) 1 propriétaire n'a pas remis sa fiche (n°42 rue du Progrès) concernant son branchement électrique. Il demande des adaptations par rapport à l'étude initiale (déplacement du coffret en lieu et place d'une jardinière que le propriétaire démolira). Une nouvelle fiche sera établie pour prise en compte de la demande (à faire signer par le propriétaire) : remis en mairie le 29/07/20 pour signature du propriétaire → A voir lors de la visite de l'entreprise si les modifications demandées sont envisageables et acceptable. → M. VANTILLARD indique que si un coffret de branchement doit être posé en domaine privé, alors une convention devra être établie entre le riverain et ENEDIS (cas du n°48). Fiche de branchement modifiée remise en mairie le 29/07/20 pour signature du propriétaire <u>Luminaires en façade et remontées aéro-souterraines :</u> Des conventions devront être établies entre la commune et les propriétaires. (03/09/20) SEBA transmettra un modèle de convention au Maître d'Ouvrage. (08/07/20) SEBA fera le point sur les différentes remontées aéro-sout. (RAS) → RAS au n°44 rue du Progrès → RAS au n°38 rue du Progrès → RAS au n° 1 bis allée des Sources → (08/07/20) M. FIACRE confirme avoir commandé les 3 luminaires (en remplacement des existants à l'entrée du village) – Prestation hors marché. → (27/08/20) Réception des équipements : mi-septembre				
			CLC	29/07/20
			CLC	29/07/20
			CLC	POUR MEMOIRE
			SEBA	03/09/20
			CLC	POUR INFO

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03/09/2020
Réf doc : N° 1700796 -CR-N°8

▪ Réseaux de télécommunication → (05/08/20) Suite à la réunion de piquetage du réseau ORANGE, CIRCET a demandé à l'entreprise de desservir l'habitation n°36Ter de la rue du Progrès depuis la chambre K2C. ➤ Prestations non prévues dans cette tranche de travaux (programmé en tranche 3) et donc non financées. L'entreprise EUROVIA a posé en parallèle de ce branchement un fourreau pour l'alimentation électrique de cette habitation. → (12/08/20) Prévoir le remplacement du tampon béton de la chambre de tirage L3T. → (19/08/20) Transmettre rapidement les plans de récolement à CIRCET et demander la réception du Génie civil dès que les tirs fils seront installés et les masques réalisés : fait le 21/08/20 → (27/08/09) CIRCET confirmera : ➤ la date de réception : programmée le 08/09/20 à 8h30 ➤ la date de son intervention pour le tirage des câbles : en attente de la réception	CLC CIRCET ORANGE ENEDIS EUROVIA EUROVIA CLC	POUR INFO POUR INFO POUR INFO 12/08/20 RAPPEL POUR INFO
▪ Réseaux secs → (19/08/20) Prévoir la pose de plaques de protection sur les réseaux posés à une faible profondeur. <u>Les profondeurs de ces réseaux devront être bien identifiées sur les plans de récolement.</u>	EUROVIA	POUR PRISE EN COMPTE
▪ Assainissement → (19/08/20) M. CRUNCHANT (CC2T) demande à EUROVIA un extrait du constat d'huissier pour vérifier si le tampon du regard d'assainissement était dégradé avant leur intervention. (03/09/20) M. STAROSSE contactera M. CRUNCHANT concernant le remplacement ou non de ce tampon et dans l'affirmative qui le prend en charge.	EUROVIA CLC	19/08/20 03/09/20
▪ Espaces verts → (03/09/20) La période de plantation allant du mois de septembre à octobre, il est demandé à EUROVIA de transmettre rapidement : - les coordonnées de son sous-traitant pour programmer une réunion et définir les prestations à réaliser. → Coordonnées à transmettre à TWP - la DC4 (déclaration du sous-traitant) → (12/08/20) La zone d'espaces verts située entre le n°25 et les garages sera réduite pour permettre la réalisation d'un trottoir (voir § voirie). Pour des questions de sécurité et de visibilité (sortie de garages en virage), la hauteur des plantations devra être limitée : type de plantation à confirmer par TWP → (27/08/20) La commune précisera si la zone en contre-bas du trottoir entre l'arrêt de bus et la 1^{ère} habitation est à végétalisée (prairie fleurie prévue au marché) : (03/09/20) M. STAROSSE demande de laisser cette zone en l'état. Il est demandé toutefois à EUROVIA de conserver la jardinière et de la remettre en état. Celle-ci sera replantée. TWP précisera les végétaux à mettre en place dans cette jardinière.	EUROVIA EUROVIA EUROVIA TWP TWP EUROVIA TWP	RAPPEL URGENT 03/09/20 RAPPEL 12/08/20 POUR INFO POUR PRISE EN COMPTE 03/09/20

▪ Signalisation → (19/08/20) Un point sera fait lors de la prochaine réunion de chantier sur les panneaux de signalisation à mettre en place (nouveaux panneaux ou dépose/repose), positionnement des panneaux d'entrée de sortie de commune (à valider avec le département) et du radar pédagogique : Fait le 27/08/20 • (27/08/20) Concernant les panneaux d'entrée et de sortie de commune, le Département relèvera les PR et transmettra l'arrêté à la mairie. • (03/09/20) Prévoir de réorienter le panneau d'entrée de la commune. → (27/08/20) Hauteur sous panneau : 2.30 m en cas de pose sur trottoir / lame d'air par rapport à la voirie : 70 cm minimum / largeur de passage pour les piétons : 1.40 m minimum. → (19/08/20) A chiffrer par l'entreprise, la fourniture et la pose de catadioptrés (12 unités) pour signaler le rétrécissement de chaussée.	EUROVIA	27/08/20
	EUROVIA	03/09/20
	EUROVIA	POUR PRISE EN COMPTE
	EUROVIA	19/08/20
▪ Constats divers: ▪ L'entreprise EUROVIA informe avoir touché un câble ORANGE lors des travaux de fouille (position du câble non conforme à la DICT) privant une partie de la commune des services de télécommunication (téléphone et internet). → Intervention ORANGE pour une réparation programmée le 12/08/20 (information EUROVIA). → M. STAROSSE contactera ORANGE pour une intervention plus rapide. → Réparation provisoire faite au 05/08/20. → Date de la réparation définitive non précisée. ➢ (27/08/20) La commune relancera ORANGE pour cette réparation compte tenu de la réalisation prochaine des enrobés : Relance faite par SEBA le 02/09/20	CLC	POUR INFO
	CLC	POUR INFO
• Point financier (03/09/20) Il est demandé aux entreprises CITEOS et EUROVIA de remettre à SEBA leur bilan financier prévisionnel à fin de chantier (bilan des + et des moins).	CITEOS EUROVIA	03/09/20

<u>AVANCEMENT DES TRAVAUX</u> ▪ Démarrage des travaux lot n°2 : le 27/07/20 ▪ Démarrage des travaux lot n°1 : le 10/08/20 <u>Avancement au 03/09/20</u> ▪ Pose des panneaux de signalisation : terminée pour les déposes/reposes et en attente de réception pour les panneaux neufs ▪ Mise en œuvre des enrobés de trottoir : terminée <u>Prestations restantes à réaliser</u> <u>Lot 1</u> ▪ Pose du mobilier (potelets, barrières, garde-corps et glissière bois) ▪ Pose des panneaux de signalisation neufs ▪ Pose du radar pédagogique ▪ Joints d'enrobés : programmés le 04/09/20 ▪ Marquage au sol (après la mise en œuvre des enrobés de voirie) ▪ Travaux d'espaces verts <u>Lot 2</u> ▪ Basculement des réseaux électriques chez les particuliers après CSE (date à préciser par CITEOS et ENEDIS) ▪ Pose des 3 luminaires et câblage du réseau d'éclairage : programmé mi-septembre ▪ Dépose des supports et des lignes après basculement des réseaux de télécommunication et d'électricité (dates à préciser par les concessionnaires ORANGE et ENEDIS).	CITEOS ENEDIS	03/09/20
---	---------------------------------	------------------------

P. MEUNIER
Responsable d’Affaires
SEBA A.I.