


## **COMMUNE DE CHARMES LA COTE**

---



### **PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU PROGRES, DE LA RUE DU HAN ET DE LA RUE DES MULSONS**

### **TRANCHE 1 - ENTREE VILLAGE - RUE DU PROGRES**

### **COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28/05/20**

**NOM DU REDACTEUR : PASCAL MEUNIER**

**DATE DE DIFFUSION : 04/06/20**

Réf doc : N° 1700796 - CR- N°01

NB : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte rendu avant un délai de 8 jours calendaires constitue une acceptation de celui-ci.

Documents annexés : Sans objet

ENTITES et ADRESSES	NOMS	Tél.	E-Mail	PRESENTS	EXCUSES	CONVOQUES	DIFFUSION
<b>MAITRE DE L'OUVRAGE</b> <b>COMMUNE DE CHARMES LA COTE</b> 14 rue de Bellevue 54113 CHARMES-LA-COTE	M. STAROSSE	03.83.62.58.15	<a href="mailto:mairie.charmes-la-cote@wanadoo.fr">mairie.charmes-la-cote@wanadoo.fr</a>	X			E
<b>MAITRE DE L'OUVRAGE</b> <b>ENEDIS</b> 2 Boulevard Dr Cattenoz, 54600 VILLERS LES NANCY	M. VANTILLARD	03.83.67.85.63 06.68.92.89.98	<a href="mailto:fabien.vantillard@enedis.fr">fabien.vantillard@enedis.fr</a>	X			E
<b>COORDONNATEUR SPS</b> <b>DEKRA</b> Parc de l'Observatoire 10 rue de Saulnois 54520 LAXOU	M. GOLFOUSE	06.15.63.21.80	<a href="mailto:Didier.golfouse@dekra.com">Didier.golfouse@dekra.com</a>	X			E
<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b> <b>SEBA Aménagement &amp; Infrastructures</b> 110 rue des quatre éléments 54340 POMPEY	M. MEUNIER	03.87.30.37.85 06.03.03.59.23	<a href="mailto:pmeunier@seba-ai.fr">pmeunier@seba-ai.fr</a>	X			E
<b>TWP</b> 1 rue Anatole France 54510 TOMBLAINE	MME HEGO	03.83.49.98.61 06.80.85.20.01	<a href="mailto:mho@twpaysage.com">mho@twpaysage.com</a>		X		E
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES</b> <b>TOULOISES</b> Rue du Mémorial du Génie CS 40325 ECROUVES 54201 TOUL CEDEX	M. CRUNCHANT	03.83.65.90.59 06.82.07.72.93	<a href="mailto:a.crunchant@terrestouloises.com">a.crunchant@terrestouloises.com</a>	X			E
<b>ORANGE</b>	M. BERRET	06.71.27.11.35	<a href="mailto:stephane.berret@orange.com">stephane.berret@orange.com</a>				E
<b>CIRCET</b> Agence de Maizières les Metz	MME TISSOT	03.87.15.88.00 06.35.03.09.18	<a href="mailto:Laetitia.tissot@circet.fr">Laetitia.tissot@circet.fr</a>				E
<b>CONSEIL DEPARTEMENTAL 54</b> DITAM TERRES DE LORRAINE Esplanade du génie Rue du 15 <sup>ème</sup> génie 54200 ECROUVES	M. CHRISTOPHE	06.23.29.58.20	<a href="mailto:pchristophe@departement54.fr">pchristophe@departement54.fr</a>	X			E
<b>SMETS</b> 31 Rue Leopold Cabret 54113 Mont-Le-Vignoble	M. CALLAIS M. PIERETTI	06.80.57.26.28 06.73.91.11.24	<a href="mailto:Callaisjp2@orange.fr">Callaisjp2@orange.fr</a> <a href="mailto:Hugues.pieretti@smets-eau.fr">Hugues.pieretti@smets-eau.fr</a>	X X			E E

<b>ENTREPRISES</b>							
<b>LOT N°1 : V.R.D./ESPACESVERTS/MOBILIER</b>  <b>EUROVIA</b> ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. NEYRET M. PETITJEAN	06.18.11.12.03 06.11.86.45.41	<a href="mailto:fnerey@eurovia.com">fnerey@eurovia.com</a> <a href="mailto:apetitjean@eurovia.com">apetitjean@eurovia.com</a>	X X			E E
<b>LOT N°2 : ELECTRICITE/TELECOMMUNICATION                      /ECLAIRAGE PUBLIC</b>  <b>CITEOS (Mandataire)</b> 21 rue Marcelle Brot BP 70334 54006 NANCY CEDEX  <b>EUROVIA (co-traitant)</b> ZI de la Chenois 54150 BRIEY	M. FIACRE	03.83.43.02.94 06.13.50.27.48	<a href="mailto:emmanuel.fiacre@citeos.com">emmanuel.fiacre@citeos.com</a>	X			E

Diffusion C : Courrier ; F : Fax ; E : E-mail

**Prochaine réunion :**

**SUR CONVOCATION DU MAITRE D'OEUVRE**

	Action	Délai
<p><b><u>OBJET DE LA REUNION</u></b></p> <p>Réunion de préparation au démarrage des travaux de requalification et d'enfouissement des réseaux secs (rue du Progrès).</p> <p><b><u>CONSISTANCE DES TRAVAUX</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requalification de voirie rue du Progrès de l'entrée du village jusqu'à l'intersection avec l'impasse du Jard (LOT 1 : VRD).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Maître d'Ouvrage : Charmes la Côte</li> <li>○ Entreprise retenue : EUROVIA</li> </ul> </li> <li>• Enfouissement des réseaux secs rue du Progrès de l'entrée du village jusqu'à l'intersection avec l'impasse du Jard, impasse du Jard et ruelle entre la rue du Progrès et la rue de la Source (LOT 2 : RESEAUX SECS).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Maîtres d'Ouvrages : Charmes la Côte / ENEDIS</li> <li>○ Entreprises retenues : CITEOS (mandataire) / EUROVIA (cotraitant)</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>POINTS DIVERS ABORDES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Coordination de travaux</u> :                              Plusieurs interventions sont prévues sur le même secteur de la rue du Progrès :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assainissement (CC2T)</li> <li>▪ Eau potable (SEMETS)</li> <li>▪ Enfouissement de réseau (Commune et ENEDIS)</li> <li>▪ Aménagements urbains (Commune)</li> </ul>                             Compte tenu des différentes contraintes relevées (accès unique au village, voie étroite, densité des réseaux, entreprises différentes), il a été acté de réaliser les travaux les uns à la suite des autres.                         </li> <li>• <u>Planning (marché Commune et ENEDIS)</u> :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'OS de démarrage de la période de préparation pour le lot 1 sera décalé au 29/06/20 pour un démarrage prévisionnel des travaux au 27/07/20, date conditionnée par la fin des travaux d'eau potable.</li> <li>▪ EUROVIA confirmera ses dates de fermetures pour les congés d'été.</li> <li>▪ Délai prévisionnel des travaux :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lot 1 (VRD) : 8 semaines</li> <li>▪ Lot 2 (Réseaux secs) : 10 semaines</li> </ul> </li> <li>▪ M. STAROSSE demande de maintenir l'objectif fixé pour une fin de travaux pour fin septembre répondant à la demande du CD54 lui permettant la mise en œuvre des enrobés de voirie début octobre.</li> </ul> </li> <li>• <u>Information riverains</u> :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La commune informera les riverains des travaux à venir sur la partie publique et en partie privative.</li> </ul> </li> <li>• <u>Crise sanitaire (COVID19)</u> :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suite à l'épidémie de COVID19 et à la continuité des activités, les entreprises devront adapter leurs interventions en suivant à minima les préconisations de sécurisation sanitaire du guide de l'OOPBTP.</li> <li>▪ DEKRA a mis à jour son PGC en conséquence.                                      Le document sera à transmettre aux entreprises pour qu'elles adaptent leur PPSPS.</li> </ul> </li> <li>• Les travaux ne pourront démarrer qu'après validation par le CSPS du PPSPS.</li> </ul>	<p><b>EUROVIA CITEOS CIRCET ENEDIS</b></p> <p><b>CLC</b></p> <p><b>EUROVIA CITEOS</b></p>	<p><b>POUR PRISE EN COMPTE</b></p> <p><b>POUR ACTION</b></p> <p><b>POUR ACTION</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Installation de chantier</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La base vie pourra être implantée dans l'enceinte du terrain de foot rue Bellevue sur la surface en stabilisé. Le terrain en enrobé devra rester libre.</li> <li>▪ L'aire de stockage du matériel reste à définir (à voir avec la mairie).</li> <li>▪ L'entreprise transmettra au CSPS son Plan d'Installation de Chantier</li> </ul> </li> <li>• <u>Répartition des travaux (remblais de fouilles et structure de voirie)</u> : Compte tenu des nombreux intervenants sur le site et dans le but d'obtenir une structure de chaussée homogène et pérenne, M. CHRISTOPHE (CD54) a précisé que : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ chacun des intervenants (Commune, CC2T et SMETS) effectue sa pose de réseaux avec un remblaiement en GNT jusqu'au niveau fini.</li> <li>▪ le Département effectuera ensuite le décaissement général de la chaussée nécessaire à la mise en œuvre d'une couche de base en grave bitume (épaisseur : 8 cm), la mise en œuvre de la grave bitume, la mise à niveau des tampons et bouches à clé et la mise en œuvre de la couche de roulement en enrobés.</li> <li>▪ concernant la grave bitume, le cout sera réparti entre le Département et les différents Maîtres d'ouvrage au prorata du linéaire de réseaux posés par chacun. Une convention sera établie par le CD54 avec chaque partie.</li> </ul> </li> </ul>	<b>EUROVIA CITEOS</b>	<b>POUR INFO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Liste des prestations à effectuer pendant la période de préparation (durée : 4 semaines à partir du 29/06/20)</u> : <u>Entreprises</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demandes d'arrêtés auprès de la Mairie</li> <li>▪ Constats d'huissiers</li> <li>▪ DICT</li> <li>▪ Marquage piquetage (+ rapport)</li> <li>▪ Déclarations de sous-traitance éventuelles</li> <li>▪ PPSPS (suivant PGC mis à jour)</li> <li>▪ Plans d'exécution</li> <li>▪ Plan d'installation de chantier</li> <li>▪ Fiches de demandes d'agrément</li> <li>▪ Planning prévisionnel des travaux</li> <li>▪ Fabrication du panneau de chantier (maquette à transmettre par SEBA)</li> </ul> </li> </ul>	<b>EUROVIA CITEOS</b>	<b>29/06/20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Maitre d'Oeuvre</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demande de permission de voirie auprès du CD54</li> <li>• Maquette du panneau de chantier</li> </ul> </li> </ul>	<b>SEBA</b>	<b>29/06/20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>CSPS</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspections communes</li> </ul> </li> </ul>	<b>DEKRA</b>	<b>29/06/20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Divers</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EUROVIA demande que lui soit transmis l'ensemble des plans réseaux pour permettre le calage des réseaux secs. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assainissement (CC2T) - récolement</li> <li>▪ Eau potable (SMETS) – plan d'exécution + plan de récolement à l'issu des travaux</li> </ul> </li> <li>▪ <u>Fiches de branchements</u> : 3 propriétaires ont émis des remarques par rapport aux études réalisées. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ces fiches seront transmises à ENEDIS</li> <li>▪ A voir lors de la visite de l'entreprise si les modifications demandées sont envisageables et acceptable.</li> <li>▪ M. VANTILLARD indique que si un coffret de branchement doit être posé en domaine privé, alors une convention devra être établie entre le riverain et ENEDIS.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<b>CC2T SMETS</b>	<b>29/06/20 29/06/20</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <u>Luminaires en façade et remontées aéro-souterraines :</u> Des conventions devront être établies entre la commune et les propriétaires.</li></ul>	<b>CLC</b>	<b>POUR MEMOIRE</b>
---	------------	-------------------------

**P. MEUNIER**  
Responsable d'Affaires  
SEBA A.I.